

ALLEGATO "C"

Comune di SANTARCANGELO di ROMAGNA
Provincia di RN

DIAGRAMMA DI GANT

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO:	LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO MEDIANTE INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA FRANCHINI, SUCCURSALE DI VIA GALILEI
COMMITTENTE:	COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA.
CANTIERE:	VIA GALILEO GALILEI N. 2 , SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)

SANTARCANGELO DI ROMAGNA,
31/05/2017

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(GEOM. GARATTONI ALESSANDRA)

per presa visione

IL COMMITTENTE

(RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Ardinì Geom. Arrigo)

Geom. Garattoni Alessandra

Piazza Ganganelli, 1
47822 Santarcangelo di Romagna (RN)
Tel.: 0541/356259 - Fax: 0541/356259
E-Mail: a.garattoni@comune.santarcangelo.rn.it

LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO MEDIANTE INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA
DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA FRANCHINI SUCCURSALE DI VIA GALILEO GALILEI N. 2

GANTT LAVORI					
N	ATTIVITA'	SOTTOATTIVITA'	N. GG	data iniziale	data finale
1	ALLESTIMENTO CANTIERE	1.1 Allestimento cantiere	5 gg	08/01/2017	13/01/2017
2	ALLESTIMENTO PONTEGGI	2.1 Allestimento ponteggi	5 gg	15/01/2017	20/01/2017
3	DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE ESISTENTE	3.1 Rimozione pavimento e battiscopa 3.1 Demolizione sottofondo esistente 3.2 Trasporto a rifiuto	5 gg 5 gg 5 gg	22/01/2017 22/01/2017 22/01/2017	27/01/2017 27/01/2017 27/01/2017
4	REALIZZAZIONE SOLETTA IN C.A. CONTROTERRA	4.1 Formazione di vespaio 4.2 Getto magrone di fondazione 4.3 Impermeabilizzazione soletta 4.4 Posa armature e ancoraggi 4.5 Getto soletta di collegamento	5 gg 5 gg 5 gg 10 gg 5 gg	29/01/2017 29/01/2017 05/02/2017 05/02/2017 12/02/2017	03/02/2017 03/02/2017 10/02/2017 17/02/2017 17/02/2017
5	RINFORZO DELLE APERTURE CON TELAI METALLICI	5.1 Smontaggio infissi e esoglie esistenti 5.2 Posa dei telai metallici di rinforzo	5 gg 10 gg	19/02/2017 19/02/2017	24/02/173 03/03/2017
6	INTERVENTI STRUTTURALI SULLE MURATURE	6.1 Smontaggio arredi, infissi e soglie esistenti 6.2 Chiusura/restringimento aperture	5 gg 15 gg	19/02/2017 26/02/2017	24/02/2017 17/03/2017
7	RIFACIMENTO COPERTURA CORPO SPOGLIATOI	7.1 Rimozione del manto di copertura 7.2 Demolizione del solaio di copertura 7.3 Demolizione del solaio del sottotetto 7.4 Trasporto a discarica 7.5 Realizzazione dei cordoli sommitali 7.6 Posa del solaio metallico del sottotetto 7.7 Posa armature e getto della soletta collaborante 7.8 Posa del solaio ligneo di copertura	5 gg 5 gg 5 gg 5 gg 5 gg 5 gg 5 gg 5 gg	19/03/2017 19/03/2017 26/03/2017 26/03/2017 26/03/2017 02/04/2017 02/04/2017 09/04/2017	24/03/2017 24/03/2017 31/03/2017 31/03/2017 31/03/2017 07/04/2017 07/04/2017 14/04/2017
8	RIFACIMENTO COPERTURA PALESTRA	8.1 Rimozione del manto di copertura 8.2 Demolizione del solaio di copertura 8.3 Demolizione del solaio del sottotetto 8.4 Trasporto a discarica 8.5 Realizzazione dei cordoli sommitali 8.6 Posa delle capriate miste legno-acciaio 8.7 Posa dei controventi metallici di falda 8.8 Posa degli arcarecci di copertura 8.9 Posa del tavolato ligneo di chiusura	5 gg 5 gg 5 gg 5 gg 5 gg 10 gg 5 gg 5 gg 10 gg	19/03/2017 19/03/2017 26/03/2017 26/03/2017 26/03/2017 09/04/2017 16/04/2017 23/04/2017 23/04/2017	24/03/2017 24/03/2017 31/03/2017 31/03/2017 31/03/2017 21/04/2017 21/04/2017 28/04/2017 05/05/2017
9	POSA DEI PACCHETTI DI COPERTURA	9.1 Posa dell'isolamento sottotetto spogliato 9.2 Posa del pacchetto di copertura degli spogliato 9.3 Posa del manto di copertura spogliato 9.4 Montaggio delle lattoniere di copertura degli spogliato 9.5 Posa del pacchetto di copertura palestra 9.8 Posa del manto di copertura palestra 9.3 Montaggio delle lattoniere di copertura palestra	5 gg 5 gg 10 gg 5 gg 5 gg 10 gg 5 gg	07/05/2017 07/05/2017 07/05/2017 14/05/2017 07/05/2017 07/05/2017 14/05/2017	12/05/2017 12/05/2017 19/05/2017 19/05/2017 12/05/2017 19/05/2017 19/05/2017
10	MONTAGGIO INFISSI E SERRAMENTI	10.1 Posa delle nuove soglie 10.2 Montaggio dei nuovi infissi e porte	5 gg 10 gg	21/05/2017 21/05/2017	26/05/2017 02/06/2017
11	OPERE MURARIE	11.1 Stuccante e stilatura dei giunti nei sottoetti 11.2 Demolizione/realizzazione di divisori interni 11.3 Raelizzazione di intonaco nelle zone interessate 11.4 Tinteggiatura nelle zone interessate	5 gg 5 gg 5 gg 5 gg	04/06/2017 11/06/2017 18/06/2017 02/07/2017	09/06/2017 16/06/2017 23/06/2017 07/07/2017
12	REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE PALESTRA	12.1 Formazione isolamento masetto di sottofondo 12.2 Posa pavimento pvc 12.3 Posa battiscopa e segnatura del campo	10 gg 5 gg 5 gg	11/06/2017 09/07/2017 16/07/2017	18/06/2017 14/07/2017 21/07/2017
13	OPERE DI FINITURA VARIE	13.1 Montaggio controsoffitto spogliato 13.2 Montaggio nuovi discendenti/pluviali 13.3 Ricollocamento elementi ed arredi	10 gg 5 gg 10 gg	09/07/2017 25/06/2017 09/07/2017	21/07/2017 30/06/2017 21/07/2017
14	SMOBILIZZO CANTIERE	14.1 Smobilizzo cantiere	5 gg	23/07/2017	28/07/2017

GANTT LAVORI		N. GG	gennaio			febbraio				marzo				aprile				maggio				giugno				luglio					
N	ATTIVITA'	SOTTOATTIVITA'	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	ALLESTIMENTO CANTIERE																														
		1.1 Allestimento cantiere																													
2	ALLESTIMENTO PONTEGGI																														
		2.1 Allestimento ponteggi																													
3	DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE ESISTENTE																														
		3.1 Rimozione pavimento e battiscopa																													
		3.1 Demolizione sottofondo esistente																													
		3.2 Trasporto a rifiuto																													
4	REALIZZAZIONE SOLETTA IN C.A. CONTROTERRA																														
		4.1 Formazione di vespaio																													
		4.2 Getto magrone di fondazione																													
		4.3 Impermeabilizzazione soletta																													
		4.4 Posa armature e ancoraggi																													
		4.5 Getto soletta di collegamento																													
5	RINFORZO DELLE APERTURE CON TELAI METALLICI																														
		5.1 Smontaggio infissi e esoglie esistenti																													
		5.2 Posa dei telai metallici di rinforzo																													
6	INTERVENTI STRUTTURALI SULLE MURATURE																														
		6.1 Smontaggio arredi, infissi e soglie esistenti																													
		6.2 Chiusura/restringimento aperture																													
7	RIFACIMENTO COPERTURA CORPO SPOGLIATOI																														
		7.1 Rimozione del manto di copertura																													
		7.2 Demolizione del solaio di copertura																													
		7.3 Demolizione del solaio del sottotetto																													
		7.4 Trasporto a discarica																													
		7.5 Realizzazione dei cordoli sommitali																													
		7.6 Posa del solaio metallico del sottotetto																													
		7.7 Posa armature e getto della soletta collaborante																													
		7.8 Posa del solaio ligneo di copertura																													
8	RIFACIMENTO COPERTURA PALESTRA																														
		8.1 Rimozione del manto di copertura																													
		8.2 Demolizione del solaio di copertura																													
		8.3 Demolizione del solaio del sottotetto																													
		8.4 Trasporto a discarica																													
		8.5 Realizzazione dei cordoli sommitali																													
		8.6 Posa delle capriate miste legno-acciaio																													
		8.7 Posa dei controventi metallici di falda																													
		8.8 Posa degli arcarecci di copertura																													
		8.9 Posa del tavolato ligneo di chiusura																													
9	POSA DEI PACCHETTI DI COPERTURA																														
		9.1 Posa dell'isolamento sottotetto spogliato																													
		9.2 Posa del pacchetto di copertura degli spogliato																													
		9.3 Posa del manto di copertura spogliato																													
		9.4 Montaggio delle lattoniere di copertura degli spogliato																													
		9.5 Posa del pacchetto di copertura palestra																													
		9.8 Posa del manto di copertura palestra																													

